



5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

CERTIFICACIONES DE OBRA DE LA FASE III DEL PLAN DIRECTOR DE VALDECILLA PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN A LA FECHA DE CONTESTACIÓN DE LA PRESENTE PREGUNTA, PRESENTADA POR D.ª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [7L/5300-0975].

Contestación.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 7L/5300-0975, formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a certificaciones de obra de la Fase III del Plan Director de Valdecilla pendientes de liquidación a la fecha de contestación de la presente pregunta, publicada en el BOPCA n.º 340, de 23.03.2010, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 21 de mayo de 2010

EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[7L/5300-0975]

"A propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, se acuerda:-----

Aportar contestación a la pregunta con respuesta escrita N.º 975 y 979, formuladas por Dña. Mª José Saenz de Buruaga, del Grupo Parlamentario Popular, "Relación de certificaciones de obra correspondientes a la ejecución de la Fase III del Plan Director de Valdecilla abonadas a la fecha de contestación de la presente pregunta, con indicación de fecha e importe de las mismas" y "relación de certificaciones de obra correspondientes a la ejecución de la Fase III del Plan Director de Valdecilla pendientes de pago a la fecha de contestación de la presente pregunta, con indicación de fecha e importe de las mismas", con el siguiente texto: -----

"Se adjunta relación de todas las certificaciones de obra de la Fase III del Plan Director presentadas hasta el día de la fecha, constando como no pagadas, las certificaciones n.º 24 y n.º 25".--



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 6158

26 de mayo de 2010

Núm. 365

EXPEDIENTE: CONCURSO ABIERTO C.A. 53/06
OBRA: FASE DE LA FASE III DEL PLAN DIRECTOR DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL HOSPITAL U.MARQUÉS DE VALDECILLA
OBRAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

ARQUITECTO: UTE: LUIS FERNÁNDEZ INGLADA, EDUARDO HERRAEZ FERNÁNDEZ Y JUAN JOSÉ ARÉVALO CAMACHO
CONSTRUCTORA: UTE: OHL, S.A., FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.
CIF: G-39655477

MODIFICAD TOTAL

Fecha licitación: 22/01/2007
Presupuesto de licitaci: 78.752.002,52
Fecha de adjudicación: 26/02/2007
Presupuesto de adjudic: **69.790.024,92**
Fecha comienzo obra: 25/10/2007
Plazo: 32 meses
Fecha fin plazo previst: 26/06/2010

13.957.673,22 83.747.698,14

+ 10 meses

CERTIFICACIÓN Nº	FECHA	Fecha registro de entrada en SCS	Obra ejecutada	Revisión	Acopios	Importe Certificación deduciendo los acopios	Base tasa	tasa 4%	TOTAL€	doc contable	Fecha validación doc.
C-1	mar-08	3-6-08	0,00						0,00		
C-2	abr-08	3-6-08	678.775,22			678.775,22	491.723,57	19.668,94	659.106,28	0 90/691	12/06/2008
C-3	may-08	24-6-08	690.685,48			690.685,48	500.351,70	20.014,07	670.671,41	0 90/790	02/07/2008
C-4 (ACOPIOS)	jun-08	17-7-08	0,00		704.582,98	704.582,98	0,00	0,00	704.582,98	0 90/889	23/07/2008
C-5	jun-08	15-7-08	716.230,79			716.230,79	518.857,43	20.754,30	695.476,49	0 90/877	21/07/2008
C-6	jul-08	5-8-08	493.522,08			493.522,08	357.521,07	14.300,84	479.221,24	0 90/959	12/08/2008
C-7	ago-08	22-9-08	741.969,47			741.969,47	537.503,24	21.500,13	720.469,34	0 90/1111	
C-8	sep-08	7-10-08	218.298,38			218.298,38	158.141,39	6.325,66	211.972,72	0 90/1221	
C-9	oct-08	4-11-08	3.610,30			3.610,30	2.615,40	104,62	3.505,68	0 90/1427	16/10/2008
C-10	nov-08	11-12-08	2.375,69			2.375,69	1.721,02	68,84	2.306,85	0 90/1673	17/11/2008
C-11	dic-08	8-1-09	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		16/12/2008
C-12	ene-09	6-4-09	863.709,20			863.709,20	625.694,87	25.027,79	838.681,41	0 90/389	14/04/2009
C-13	feb-09	6-4-09	680.623,06			680.623,06	493.052,20	19.722,49	660.900,57	0 90/390	14/04/2009
C-14	mar-09	8-4-09	16.918,12			16.918,12	12.255,95	490,24	16.427,88	0 90/429	20/04/2009
C-15	abr-09	11-6-09	20.123,26			20.123,26	14.577,85	583,11	19.540,15	0 90/722	22/06/2009
C-16	may-09	11-6-09	4.027.824,49			4.027.824,49	2.917.867,64	116.714,71	3.911.109,78	0 90/723	22/06/2009
C-17	jun-09	31-7-09	1.706.422,28			1.706.422,28	1.236.179,57	49.447,18	1.656.975,10	0 90/951	13/08/2009
C-18	jul-09	11-8-09	2.145.481,48			2.145.481,48	1.554.246,22	62.169,85	2.083.311,63	0 90/1006	04/09/2009
C-19	ago-09	16-9-09	599.522,00			599.522,00	434.310,34	17.372,41	582.149,59	0 90/1126	25/09/2009
C-20	sep-09	23-10-09	2.222.705,66			2.222.705,66	1.610.189,55	64.407,58	1.453.715,10	0 90/1304	30/10/2009
C-21	oct-09	11-12-09	294.814,65			294.814,65	213.571,90	8.542,88	286.271,77	0 90/1568	22/12/2009
C-22	nov-09	11-12-09	501.858,48			501.858,48	363.560,19	14.542,41	487.316,07	0 90/1569	18/12/2009
C-23	dic-09	11-12-09	681.665,21			681.665,21	493.817,16	19.752,69	661.912,52	0 90/1661	30/12/2009
C-24	ene-10	2-2-10	710.161,77			710.161,77	514.460,86	20.578,43	689.583,34	0 90/121	15/02/2010
C-25	feb-10	1-3-10	6.978.807,27			6.978.807,27	5.055.641,31	202.225,65	6.776.581,62	0 90/319	15/03/2010
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			24.996.104,34			24.996.104,34		724.314,82	24.996.104,34		