



**5. PREGUNTAS.**

**5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.**

CERTIFICACIONES DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA FASE III DEL PLAN DIRECTOR DE VALDECILLA ABONADAS A FECHA DE CONTESTACIÓN DE LA PRESENTE PREGUNTA, PRESENTADA POR D.ª MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [7L/5300-0979]

**Contestación.**

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de la contestación dada por el Gobierno a la pregunta con respuesta escrita, N.º 7L/5300-0979, formulada por D.ª María José Sáenz de Buruaga Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a certificaciones de obras de ejecución de la Fase III del Plan Director de Valdecilla abonadas a fecha de contestación de la presente pregunta, publicada en el BOPCA n.º 340, de 23.03.10, de la que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 21 de mayo de 2010

EL PRESIDENTE DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[7L/5300-0979]

"A propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, se acuerda:-----

Aportar contestación a la pregunta con respuesta escrita N.º 975 y 979, formuladas por Dña. Mª José Saenz de Buruaga, del Grupo Parlamentario Popular, "Relación de certificaciones de obra correspondientes a la ejecución de la Fase III del Plan Director de Valdecilla abonadas a la fecha de contestación de la presente pregunta, con indicación de fecha e importe de las mismas" y "relación de certificaciones de obra correspondientes a la ejecución de la Fase III del Plan Director de Valdecilla pendientes de pago a la fecha de contestación de la presente pregunta, con indicación de fecha e importe de las mismas", con el siguiente texto: -----

"Se adjunta relación de todas las certificaciones de obra de la Fase III del Plan Director presentadas hasta el día de la fecha, constando como no pagadas, las certificaciones n.º 24 y n.º 25".--



Parlamento de Cantabria  
**BOLETÍN OFICIAL**

Página 6164

26 de mayo de 2010

Núm. 365

EXPEDIENTE: CONCURSO ABIERTO C.A. 53/06  
OBRA: FASE DE LA FASE III DEL PLAN DIRECTOR DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL HOSPITAL U.MARQUÉS DE VALDECILLA OBRAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN.

ARQUITECTO: UTE: LUIS FERNÁNDEZ INGLADA, EDUARDO HERRÁEZ FERNÁNDEZ Y JUAN JOSÉ ARÉVALO CAMACHO  
CONSTRUCTORA: UTE: OHL, S.A., FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. Y ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A.  
CIF: G-39655477

**MODIFICAD TOTAL**

Fecha licitación: 22/01/2007  
Presupuesto de licitación: 78.752.002,52  
Fecha de adjudicación: 26/02/2007  
Presupuesto de adjudicación: **69.790.024,92**  
Fecha comienzo obra: 25/10/2007  
Plazo: 32 meses  
Fecha fin plazo previsto: 26/06/2010

13.957.673,22 83.747.698,14

+ 10 meses

| CERTIFICACIÓN Nº | FECHA  | Fecha registro de entrada en SCS | Obra ejecutada       | Revisión Acopios | Importe Certificación deduciendo los acopios | Base tasa    | tasa 4%           | TOTAL€               | doc contable | Fecha validación doc. |
|------------------|--------|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| C-1              | mar-08 | 3-6-08                           | 0,00                 |                  |                                              |              |                   | 0,00                 |              |                       |
| C-2              | abr-08 | 3-6-08                           | 678.775,22           |                  | 678.775,22                                   | 491.723,57   | 19.668,94         | 659.106,28           | 0 90/691     | 12/06/2008            |
| C-3              | may-08 | 24-6-08                          | 690.685,48           |                  | 690.685,48                                   | 500.351,70   | 20.014,07         | 670.671,41           | 0 90/790     | 02/07/2008            |
| C-4 (ACOPIOS)    | jun-08 | 17-7-08                          | 0,00                 |                  | <b>704.582,98</b>                            |              | 0,00              | 704.582,98           | 0 90/889     | 23/07/2008            |
| C-5              | jun-08 | 15-7-08                          | 716.230,79           |                  | 716.230,79                                   | 518.857,43   | 20.764,30         | 695.476,49           | 0 90/877     | 21/07/2008            |
| C-6              | jul-08 | 5-8-08                           | 493.522,08           |                  | 493.522,08                                   | 357.521,07   | 14.300,84         | 479.221,24           | 0 90/959     | 12/08/2008            |
| C-7              | ago-08 | 22-9-08                          | 741.969,47           |                  | 741.969,47                                   | 537.503,24   | 21.500,13         | 720.469,34           | 0 90/1111    |                       |
| C-8              | sep-08 | 7-10-08                          | 218.298,38           |                  | 218.298,38                                   | 158.141,39   | 6.325,66          | 211.972,72           | 0 90/1221    |                       |
| C-9              | oct-08 | 4-11-08                          | 3.610,30             |                  | 3.610,30                                     | 2.615,40     | 104,62            | 3.505,68             | 0 90/1427    | 16/10/2008            |
| C-10             | nov-08 | 11-12-08                         | 2.375,69             |                  | 2.375,69                                     | 1.721,02     | 68,84             | 2.306,85             | 0 90/1673    | 17/11/2008            |
| C-11             | dic-08 | 8-1-09                           | 0,00                 |                  | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |              | 16/12/2008            |
| C-12             | ene-09 | 6-4-09                           | 863.709,20           |                  | 863.709,20                                   | 625.694,87   | 25.027,79         | 838.681,41           | 0 90/389     | 14/04/2009            |
| C-13             | feb-09 | 6-4-09                           | 680.623,06           |                  | 680.623,06                                   | 493.062,20   | 19.722,49         | 660.900,57           | 0 90/390     | 14/04/2009            |
| C-14             | mar-09 | 8-4-09                           | 16.918,12            |                  | 16.918,12                                    | 12.255,95    | 490,24            | 16.427,88            | 0 90/429     | 20/04/2009            |
| C-15             | abr-09 | 11-6-09                          | 20.123,26            |                  | 20.123,26                                    | 14.577,85    | 583,11            | 19.540,15            | 0 90/722     | 22/06/2009            |
| C-16             | may-09 | 11-6-09                          | 4.027.824,49         |                  | 4.027.824,49                                 | 2.917.867,64 | 116.714,71        | 3.911.109,78         | 0 90/723     | 22/06/2009            |
| C-17             | jun-09 | 31-7-09                          | 1.706.422,28         |                  | 1.706.422,28                                 | 1.236.179,57 | 48.447,18         | 1.656.975,10         | 0 90/951     | 13/08/2009            |
| C-18             | jul-09 | 11-8-09                          | 2.145.481,48         |                  | 2.145.481,48                                 | 1.554.246,22 | 62.169,85         | 2.083.311,63         | 0 90/1006    | 04/09/2009            |
| C-19             | ago-09 | 16-9-09                          | 599.522,00           |                  | 599.522,00                                   | 434.310,34   | 17.372,41         | 582.149,59           | 0 90/1126    | 25/09/2009            |
| C-20             | sep-09 | 23-10-09                         | 2.222.705,66         |                  | 2.222.705,66                                 | 1.610.189,55 | 64.407,58         | 1.453.715,10         | 0 90/1304    | 30/10/2009            |
| C-21             | oct-09 | 11-12-09                         | 294.814,65           |                  | 294.814,65                                   | 213.571,90   | 8.542,88          | 286.271,77           | 0 90/1568    | 22/12/2009            |
| C-22             | nov-09 | 11-12-09                         | 501.858,48           |                  | 501.858,48                                   | 363.560,19   | 14.942,41         | 487.316,07           | 0 90/1569    | 18/12/2009            |
| C-23             | dic-09 | 11-12-09                         | 681.665,21           |                  | 681.665,21                                   | 493.817,16   | 19.752,69         | 661.912,52           | 0 90/1661    | 30/12/2009            |
| C-24             | ene-10 | 2-2-10                           | 710.161,77           |                  | 710.161,77                                   | 514.460,86   | 20.578,43         | 689.583,34           | 0 90/121     | 15/02/2010            |
| C-25             | feb-10 | 1-3-10                           | 6.978.807,27         |                  | 6.978.807,27                                 | 5.055.641,31 | 202.225,65        | 6.776.581,62         | 0 90/319     | 15/03/2010            |
|                  |        |                                  |                      |                  | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |              |                       |
|                  |        |                                  |                      |                  | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |              |                       |
| <b>TOTAL</b>     |        |                                  | <b>24.996.104,34</b> |                  | <b>24.996.104,34</b>                         |              | <b>724.314,82</b> | <b>24.996.104,34</b> |              |                       |